Museum Humpis Quartier- Bauablauf

Stand 21.11.2007

	2006				2007				2008				2009			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Entwurfsplanung		abgeschlossen														
Genehmigungsplanung			abgeschlossen													
Werkplanung																
Rückwandsicherung M45	abgeschlossen															
Unterfangung Fundamente	abgeschlossen															
Grundsanierung H1 (Gaststätte)	Tragwerk EG, 1. OG				abgeschlossen											
Grundsanierung H1 (Museum)					Tragwerk			Dach		Fassade	Haustechnik					
Marktstraße 45			LV´s	Ausschreib. Verfahren	Tragwerk			Dach		Fassade	Haustechnik		Musealer Innenausbau			
Marktstrasse 47			LV´s	Ausschreib. Verfahren	Tragwerk			Dach		Fassade	Haustechnik					
Humpisstraße 3			LV´s	Ausschreib. Verfahren	Tragwerk			Dach		Fassade	Haustechnik					
Neubau UG und M45/1		LV´s	Ausschreib. Verfahren	Rohbau					Haustechnik		Innenausbau					
Glasdach			LV´s	Ausschreib. Verfahren						Glasdach						
Rossbachstr. 18			LV´s	Ausschreib. Verfahren	Tragwerk		Dach Fassad			Haustechnik	Innenausbau					
Innenausbau Neubau und R18					LV´s	Ausschreib. Verfahren			LV´s	Ausschreib. Verfahren	Innenausbau					

Eröffnung Museum in Q2 2009

PAKET A
Neubau UG und M45/1
Rohbau, Weisse Wanne,
Stahlbetonarbeiten
Tragwerk R18 EG, M45 UG
Bergung Steinhaus
Rückbauarbeiten

PAKET B
Glasdach und Laubengang
konstruktiver Holz- und
Stahlbau, Fassade Neubau,
Fördertechnik, Haustechnik
Fensterrestaurierung, Dach-
deckungen

PAKET C
Klempnerarbeiten
konstruktiver Holz- und
Stahlbau, Fassade Neubau,
Fördertechnik, Haustechnik
Fensterrestaurierung

PAKET D
Trockenbau Altbauten,
Tischlerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Schlosserarbeiten
Estricharbeiten