Stadt Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2018/407

Tiefbauamt
Dirk Atzbacher
Bernhard Wöllhaf
(Stand: **13.11.2018**)

Mitwirkung:
Stadtplanungsamt- Stadtsanierung
Stadtkämmerei

Aktenzeichen:

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 05.12.2018
Gemeinderat
öffentlich am 10.12.2018

Anerkennung der Schlussabrechnungen - Projekte Tiefbauamt – Straßenbau und Gewässer

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

1. Sachverhalt

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussabrechnungen von Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt werden. Für die Anerkennung der Schlussabrechnungen ist bis zu einer Schlussrechnungssumme zwischen 100.000,-- € und 500.000,-- € der Ausschuss für Umwelt und Technik, ab 500.000,-- € der Gemeinderat zuständig.
Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussabrechnungen (jeweils Gesamtkosten) gegenübergestellt.

2. Maßnahmen der Abteilung Straßenbau

Maßnahme	**Jahr**	**Sachbeschluss/ Finanzmittel**	**Schlussabrechnung**	**Abweichung**
Umgestaltung Untere-Breite-Straße 2.6158.9604.060-0001 2.6158.9608.000-0001	2014/ 2015	580.000,00 € (Förderung Land/Bund 275.850,00 €)	569.872,82 € (Förderung Land/ Bund 275.850,00 €)	-2 %
Neugestaltung Bahnhofvorplatz 2.6154.9604.060-0001 2.6154.9608.000-0001	2014	1.230.000,00 € (Förderung Land/Bund 430.000,00 €)	796.470,04 € (Förderung Land/ Bund 407.430,00 €)	-35 %
Straßensanierung Schussenstraße 2.6300.9500.001-0010	2014	70.000,00 €	153.432,47 €	119 %
Umgestaltung Zeughausstraße 2.6156.9604.060-0001 2.6156.9608.000-0001	2016	320.000,00 € (Förderung Land/Bund 133.650,00 €)	313.276,94 € (Förderung Land/ Bund 133.650,00 €)	-2 %
Umgestaltung Kohlstraße 2.6158.9604.060-0001 2.6158.9608.000-0001	2016	194.000,00 € (Förderung Land/Bund 75.600,00 €)	157.797,79 € (Förderung Land/ Bund 75.420,00 €)	-19 %
Glättefrühwarnanlagen (4 Stück) 2.7711.9350.000-1010	2016/ 2017	120.000,00 €	93.472,87 €	-22 %
Sanierung Treppenweg St. Christina 2.6300.9500.016-0010	2017	200.000,00 €	284.458,84 €	42 %
Umgestaltung Gehweg Wilhelmstraße 2.6158.9604.060.0001 2.6158.9608.000-0001	2017	195.000,00 € (Förderung Land/Bund 85.500,00 €)	138.819,86 € (Förderung Land/ Bund 79.110,00 €)	-29 %

Anmerkungen:

Die Kostenreduzierung der Gehwegumgestaltung an der Wilhelmstraße beruht darauf, dass eine ursprünglich vorgesehene Umgestaltung im Bereich des Überwegs zum Konzerthaus wegen geplanter Umbaumaßnahmen am Konzerthaus nicht ausgeführt wurde.

Bei der Maßnahme "Straßensanierung Schussenstraße" wurden gegenüber einer ursprünglich geplanten Erneuerung der Deckschicht aufgrund des schlechten Straßenoberbaus letztendlich auch die Asphaltbinder- und Asphalttragschicht erneuert. Die höheren Ausgaben wurden innerhalb des Gesamtansatzes der zentralen Finanzposition 2.6300.9500.000-0010 (Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege) aufgefangen.

Bei der Sanierung des Treppenweges vom Langholzweg zur St.-Christina-Steige schlägt ein höher Einkaufspreis des Granitmaterials zu buche. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sind die Preise des europäischen Granits gestiegen, da bei den chinesischen Herstellern Lieferschwierigkeiten aufgetreten sind. Hinzu kommt noch eine aufwendigere Konstruktion des Geländers. Die höheren Ausgaben wurden innerhalb des Gesamtansatzes der zentralen Finanzposition 2.6300.9500.000-0010 (Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege) aufgefangen.

Gegenüber der ursprünglichen Planung hat man einen Anschlussbereich in der Georgstraße im Zuge der Maßnahme "Neugestaltung Bahnhofvorplatz" nicht umgestaltet. Außerdem waren die Angebotspreise günstiger als beim Sachbeschluss erwartet.

3. Maßnahmen im Bereich Gewässer

Maßnahme	Jahr	Sachbeschluss/ Finanzmittel	Schluss-rechnung	Abwei-chung
Hochwassersicheres Rechenbauwerk am Schwalbenbach 2.6901.9500.000-0110	2013	350.000,00 € (Förderung Land Hochwasser-Aufbauhilfe 187.659,12 €)	235.758,30 €	-33 %