



PROJEKTTABLAUFPLAN

BAUVORHABEN: Umbau und Erweiterung Kita St. Andreas - Ravensburg
BAUHERR: Stadt Ravensburg

Arbeitsschritt	2022				Pfingsten				HWF Sommer				2023				Ostern				Pfingsten				HWF Sommer			
	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	JAN.	FEB.	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT				
	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31								
Planer-Joure-Fixe																												
Entwurfsplanung/Raumbuch																												
Kostenberechnung																												
Abgabe Entwurf bei Bauherr																												
Freigabe Entwurf - Bauherr																												
Genehmigungsplanung																												
Unterschrift Bauantrag																												
Genehmigungsfrist - Genehmigung																												
Vorlage Prüfstatik																												
GeG - Planung																												
Werkplanung H+S																												
Werkplanung HLSE + Statik																												
LV-Pakete																												
LV - Erstel. LV 1 Geb.Hülle+HLSE																												
LV - Erstel. LV 2 Innenausbau																												
LV - Erstel. LV 3 Einbauten etc.																												
bis Baubeginn ca. 12 Wochen																												
Zeitvorlauf Handwerker																												
Baubeginn August 2023																												
Bauzeit ca. 17 Monate																												
Rohbauphase-6 Monate																												
Installationen-3 Monate																												
Ausbauphase-6 Monate																												
Puffer Bauzeit-1 Monate																												
Mängelbeseitigung-4 Wochen																												
Einrichten Jan/Feb 2025																												
Nutzungsbeginn Ende Feb. 2025																												