

Bauzeitenplan

PARKDECK OBERAMTEI - TEILABBRUCH

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | April 2015 | | | | | | | Mai 2015 | | | | | | | Juni 2015 | | | | | | | Juli 2015 | | | | | | | August 2015 | | | | | | | September 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------------|----|----|------|----|------|----|----------|----|------|-------|----|----|-------|-----------|----|------|-------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Sommerferien | 32 at | 30.07.2015 | 11.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Werkplanung | 17 at | 31.03.2015 | 24.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ausschreibung | 13 at | 27.04.2015 | 15.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | 13 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Vergabe | 5 at | 18.05.2015 | 22.05.2015 | | | | | | 5 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AUSFÜHRUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Rohbauarbeiten Fundamente | 3 kt | 01.06.2015 | 03.06.2015 | | | | 3 kt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Schlosserarbeiten Treppe versetzen / Geländer | 15 at | 08.06.2015 | 10.07.2015 | | | | | | | | | | | 10 at | | | | | | 5 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Erdkanal Elektroleitungen - später wieder asphaltieren | 5 at | 08.06.2015 | 07.07.2015 | | | | 3 at | | | | | | 2 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Elektroarbeiten Demontage / versetzen | 14 at | 01.06.2015 | 19.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | 14 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Abbrucharbeiten | 10 at | 22.06.2015 | 03.07.2015 | | | | | | | | | | | 10 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Aufkantung OG | 5 at | 13.07.2015 | 17.07.2015 | | | | | | 5 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Malerarbeiten | 3 at | 15.07.2015 | 17.07.2015 | | | | 3 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Fassadenbegrünung | 10 at | 03.08.2015 | 14.08.2015 | | | | | | | | | | | 10 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Garagenbox Ordnungsamt | 10 at | 03.08.2015 | 14.08.2015 | | | | | | | | | | | 10 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Fahrradbox | 10 at | 03.08.2015 | 14.08.2015 | | | | | | | | | | | 10 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Ladestationen | 10 at | 03.08.2015 | 14.08.2015 | | | | | | | | | | | 10 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | GRUNDSTÜCK SEESTRASSE FREI FÜR BAUGRUBE | 63 at | 06.07.2015 | 30.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

erstellt mit pro-plan 4 (4.0.0.83) Serien-Nr.: 1400 Lizenz für Jutz, Suso u. Odo, Ravensburg

Projektzeitrahmen von 30.03.2015 bis 01.10.2015
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 30.03.2015 09:37
 Filter:

Jutz, Odo und Suso
 Freie Architekten
 Eisenbahnstr. 34
 D-88212 Ravensburg
 Tel. 0751-22853
 Fax 0751-13086
 e-Mail: ArchitektJutz@versanet.de