Bauzeitenplan

Projektnummer:

Sanierung Ringgenburghalle Schmalegg

Pos	Gewerk	Februar 201	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019
		KW 8 KW 9	KW 10 KW 11 KW 12 KW 13	KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22	KW 23 KW 24 KW 25 KW 26	KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31	KW 32 KW 33 KW 34 KW 35	KW 36 KW 37 KW 38 KW 39	KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44	
1	**Planung**									
2	**Baugesuch**									
3	Erstellen der Baugesuchsunterlagen	1at								
4	Einreichen der Baugesuchsunterlagen		1at							
5	Erstellen des Brandschutzgutachtens		24at							
6	Genehmigungsphase			30at						
7	**Werkplanung**									
8	Planung			30at						
9	Fachplanung			30at						
10	Ausschreibung				15at					
11	Vergabe					1at				
12	**Baukonstruktion**									
13	**Rohbauarbeiten**									
14	Abbrucharbeiten						15at			
15	Aussparungen schliessen							5at		
16	Technik- Schlitze schliessen							5at		
17	**Gipserarbeiten**									
18	Verputzarbeiten								5at	
19	abgehängte Decke								15at	
20	**Gerüst**									
21	Innen- Gerüst						75kt			
22	**Fliesenarbeiten**									
23	Wand und Bodenfliesen								20at	
24	**Malerarbeiten**									
25	Malerarb									12at
26	**Estricharbeiten**									
27	Teilestrich / Ausbesserungen								3at	
28	Trocknungszeit								15at	
29	**Türen und Zargen**									
30	Türelemente								27at	
31	Türelemente T 30								27at	
32	**Technikgewerke**									
33	**Sanitäre Anlagen**									
34	Roh- Montage						20at			
35	Ausbesserungen						20at			
36	Leitungen anpassen						20at			
37	Fertig- Montage									
38	**Heizungsanlage**									
39	Roh- Montage						20at			
40	Heizungsanlage ergänzen						20at			
41	Fertig- Montage						20at			
42	**Lüftung**									
43	Roh- Montage						20at			
44	Sanitärlüftung						20at			
45	Fertig- Montage									
46	**Elektroinstallation**									
47	Roh- Installation						20at			
48	Prüfen und ergänzen der						20at			
49	Elektroinstallation						20at			
50	Fertig- Installation									

Projektzeitrahmen von Di, 01.01.19 bis Fr, 15.01.21
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 28.02.2019 11:08
Filter:
Bearbeiter: Martin

Holzner- Architekten
Schenkenstraße 36/3
D-88213 Ravensburg
Tel. +49 751 7916564
Fax +49 751 7916558
e-Mail: info@holzner-architekten.de

HOLZNER ARCHITEKTEN

Projekt.ppl (PPLH 7.83.0) - Autor: Dr. Werner Raschhofer